

Entreprenøren sin egenkontroll og ferdigmelding ved arbeid på veg

Graveløyve/arbeidsstad:

Nr _____

Veg: _____ Hus nr: _____ Arbeidsstad: _____ Kommune: _____

Dekke: Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Vegtype: Hovud-/Samleveg Andre vegar + G/s veg Fortau/Parkar Anna: _____

Det er grave for:

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassleidning

Vassleidning Avløpsleidning Anna: _____

Pkt.	Opplysningar om utført arbeid (kryss av)	Ja	Nei	Dato
1	Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestaden			
2	Dei som har anlegg på staden er varsla			
3	Det er undersøkt om det kan gravast nærare ein trestamme enn 5 m eller under trekrone (dryppzone)			
4	Det ligg føre tilstrekkeleg detaljerte planar for arbeidet			
5	Det ligg føre godkjent varslingsplan			
Pkt. 1 - 5 skal vere utført før arbeidet på anleggstaden tek til.				
6	Godkjent varslingsplan er følgd			
7	Asfaltdekke er skore eller brusteint er fjerna etter retningslinene			
8	Omfang av gravinga er avgrensa til det nødvendige			
9	Direktiv frå andre anleggseigarar er følgd			
10	Grøftebotn er komprimert med eigna utstyr			
11	Overdekning er i samsvar med retningslinene			
12	Omkringfylling av leidningar/kablar er utført etter eigaren sine krav			
13	Til forsterkingslag og djupare er brukt _____ mm pukk			
14	Det er brukt massar etter spesiell godkjenning frå kommunen			
15	Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.			
16	Gjenfyllinga er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag.			
17	Asfaltdekke er skore og det er fresa fortanning etter retningslinene			
18	Slitelag er lagt med tilpassa tjukn, min. 50 mm			
19	Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden			
20	Berørt grøntanlegg er ordna etter eigaren sine krav			
21	Leidningane er målt inn i samsvar med standard			
22	Istandsetting etter gravearbeidet er permanent			

Andre opplysningar:

Brukt maskinelt utstyr:

Komprimeringsutstyr type: _____ vekt: _____ kg

Stad/Dato: _____ Entreprenør: _____

Underskrift: _____